

Số: **40** /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày **17** tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ

Để dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ được triển khai đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp luật, ngày 11/4/2019, tại Trụ sở UBND huyện Đồng Hỷ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm đã chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ và thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Quỹ Phát triển đất; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đồng Hỷ và đại diện các nhà thầu thi công xây dựng công trình. Sau khi nghe Lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành đã tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Đồng Hỷ triển khai thực hiện dự án. Qua rà soát tiến độ triển khai thực hiện, đối với các gói thầu thuộc Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ, có 3 gói thầu cơ bản đáp ứng tiến độ; gói thầu xây lắp số 2 Hạng mục nhà Ủy ban nhân dân thuộc công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ (*Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủ Đô*) triển khai còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Ngoài ra, gói thầu thuộc Dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Khu hành chính huyện Đồng Hỷ (*Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại GELEXIM*) cũng triển khai chậm so với tiến độ yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đồng thời đảm bảo dự án được thực hiện đúng các quy định pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND huyện Đồng Hỷ

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời yêu cầu các nhà thầu xây dựng kế hoạch, lộ trình thi công cụ thể để phân đầu hoàn thành vượt tiến độ đề ra; với những gói thầu chậm tiến độ cần tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; trường hợp nhà thầu không thực hiện đạt yêu cầu, tiến độ đề ra, UBND huyện Đồng Hỷ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ căn cứ các quy định pháp luật và Hợp đồng đã ký với nhà thầu để xử lý theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của các cơ quan, đơn vị và xây dựng các hạng mục của Khu hành chính mới theo đúng tiến độ đề ra.

- Chủ động làm việc với Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên để thống nhất đề xuất phương án cấp nước sạch cho người dân ở Khu tái định cư và Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Trường hợp Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên không thực hiện cấp nước, UBND huyện Đồng Hỷ đề xuất các đơn vị khác thực hiện cấp nước trong khu vực theo quy định.

- Chủ động làm việc với UBND thành phố Thái Nguyên để thành phố Thái Nguyên thực hiện theo đúng cam kết hỗ trợ huyện Đồng Hỷ trong quá trình đầu tư xây dựng Khu hành chính mới của huyện.

- Định kỳ vào ngày 30 hằng tháng, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai thực hiện dự án; trường hợp có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

2. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và kinh phí mua sắm nội thất cho Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019 theo quy chế làm việc và quy định hiện hành.

3. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ, đồng thời kết nối giao thông với Quốc lộ 1B để đưa công trình vào vận hành sử dụng, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tách hạng mục “quảng trường, đường vào” của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới theo hình thức đối tác công tư (PPP) và thực hiện hạng mục “quảng trường, đường vào” bằng nguồn vốn ngân sách huyện Đồng Hỷ; yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

4. Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Đồng Hỷ hoàn thiện quy trình thủ tục và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ yêu cầu và các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm - Trưởng Ban Chỉ đạo được thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, TN&MT; GTVT;
- Quỹ Phát triển đất tỉnh;
- Công ty CP nước sạch Thái Nguyên;
- Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ;
- UBND huyện Đồng Hỷ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, QHXD, TH

qhx.d.tb/t4

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Xuân Trường